



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. TRI/2023/CASTILLO DE TEAYO/23011

**C. Esteban Ávila Hernández
CASTILLO DE TEAYO
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/10/2023 09:41:25 a. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2023
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	TERCER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Rodolfo Rodríguez Martínez
Observaciones:	

“Se reciben documentos con reserva de Ley, este acuse no implica validación de información.”

Cadena original:

jpoagu7Q5/6i4wE3LiO0r8107i1fZrQca5xqWEKeLkIBtZ04Jg3VpFH6EZYZRhZTO/WDIEfKrZA4SX5ftEfzH7SwcCdvOcUyOl/bT+03Ye40kg0MV4aLoPsbjZ31MbpXV6DRS0MipYuNH1UbK2dvdysvZzo8s3UTZ/xBclv4pRc=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTILLO DE TEAYO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 157 CASTILLO DE TEAYO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 38,201,517.00

Hojas: 1030
 Fecha de Aprobación: 23/10/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas			
						Inicio	Término		Inicio	Término																											
SD 01 b	2023 30 157 0013	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL. CENTRO	30157000 1	CASTILLO DE TEAYO	0.00																											METRO LINEAL	30.30				
SC 03 f	2023 30 157 0014	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CASTILLO DE TEAYO.	30157000 1	CASTILLO DE TEAYO	0.00																												PERSONA	1,000.00	2 de 5		
SD 03 c	2023 30 157 0015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE PRINCIPAL.	30157008 4	JUAN GALLARDO CRUZ	0.00																													METRO LINEAL	190.00		
UB 01 b	2023 30 157 0016	REHABILITACIÓN DE CAMINO HACIA EL PANTEON.	30157006 0	PASO DEL ARROYO (NUEVO PASO)	30.00	08/09/2023																												KILÓMETRO	0.25		
SG 02 a	2023 30 157 0017	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RED CALLE DEL CENTRO DE SALUD.	30157002 1	EL PITAL	95.00	18/09/2023																												POSTE	8.00		
SH 02 d	2023 30 157 0012	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO CASTILLO DE TEAYO.	30157000 1	CASTILLO DE TEAYO	0.00																													PERSONA	80.00		
UB 01 b	2023 30 157 0018	REHABILITACIÓN DE CAMINO AL CEMENTERIO, SEGUNDA ETAPA.	30157004 2	LA PUERTA	20.00	15/09/2023																												KILÓMETRO	0.20		
IR 01 c	2023 30 157 0019	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO).	30157006 6	CASA QUEMADA	0.00																													KILÓMETRO	0.15		
SC 03 b	2023 30 157 0020	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA.	30157004 0	EL NUEVO NARANJAL (LAS CARMELITAS)	0.00																													PRODUCTO R	10.00		
UB 01 b	2023 30 157 0021	REHABILITACIÓN DE CAMINO PASO DE LAS FLORES HACIA LA LIMA VIEJA.	30157000 1	CASTILLO DE TEAYO	0.00																														PERSONA	450.00	
UB 01 b	2023 30 157 0022	REHABILITACIÓN DE CAMINO EL MANTE - EJIDO ZONA URBANA. (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO).	30157001 3	EL MANTE	0.00																														KILÓMETRO	0.12	
																																			PERSONA	200.00	

Esteban Ávila Hernández
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

GERARDO HERNANDEZ LUCIANO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2022 2025
 CASTILLO DE TEAYO, VER.
 Rocío del Carmen Díaz Vázquez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2022 2025
 CASTILLO DE TEAYO, VER.
 Mauro César Urrutia Serrano
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: jpoagu7Q5/6i4wE3Li00r8107i1fZrQca5xqWEkLkIbtZ04Jg3VpFH6EZYRhzTO/WDIEfKrZA4Sx5fEzH7SwccDvOcuYQl0t1t03Ye40kg0MV4aLoPsjbZ31MbpXV6DRS0MipYunH1UbK2dvdvysVZo8s3UTZ/xBclv4pRc=

CONTRALORIA
 INTERNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTILLO DE TEAYO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 157 CASTILLO DE TEAYO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 38,201,517.00

Hojas: 1030
 Fecha de Aprobación: 23/10/2023

Programa	Subprograma	Tipo	Avances físico-financieros														Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Meta		Observaciones		
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
								Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio		Término	Inicio
SE	02	b	2023	30	157	0023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO.	301570009	LA GUADALUPE	80.00	20/07/2023		0.00					875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	532.00		
SE	02	f	2023	30	157	0024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ABELARDO RODRIGUEZ HACIA EL CAMPO DEPORTIVO.	301570009	LA GUADALUPE	100.00	20/07/2023	02/09/2023	0.00					300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	275.00	3 de 5	
SE	02	b	2023	30	157	0025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE PIPLA Y CUAUHTÉMOC.	301570009	LA GUADALUPE	100.00	20/07/2023	17/09/2023	0.00					775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	583.00		
SE	02	b	2023	30	157	0026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE VICENTE GUERRERO, SEGUNDA ETAPA.	301570059	IGNACIO ZARAGOZA	100.00	26/05/2023	24/07/2023	74.24	25/08/2023				1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,737.00	816,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	810.00	
SE	02	b	2023	30	157	0027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ACAPULCO, PRIMERA ETAPA.	301570020	PASO DE LAS FLORES	100.00	08/06/2023	22/07/2023	99.88	03/08/2023	03/08/2023			750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,159.41	749,159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	595.00		
SE	02	f	2023	30	157	0028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE MELCHOR OCAIMPO.	301570012	LIMA VIEJA	80.00	20/07/2023		0.00					900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	819.00		
SE	02	b	2023	30	157	0029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE LA ESCUELA, SEGUNDA ETAPA.	301570002	AMÉRICAS CHICAS	100.00	27/07/2023	24/09/2023	0.00					650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	410.00	
SE	02	b	2023	30	157	0030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LA TELESECUNDARIA, SEGUNDA ETAPA.	301570009	LA ESPERANZA VIEJA	0.00			0.00					200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	154.50		
SE	02	b	2023	30	157	0031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO CALLES CINCO DE MAYO Y MIGUEL HIDALGO.	301570003	LAS AMÉRICAS GRANDES	100.00	26/05/2023	09/07/2023	99.92	21/08/2023	13/09/2023			850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,391.42	849,391.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	660.00	
SE	02	b	2023	30	157	0032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 2 DE NOVIEMBRE.	301570024	SANTA CRUZ	100.00	26/05/2023	24/07/2023	78.83	14/07/2023				1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,861.54	819,861.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	652.00		
SE	02	f	2023	30	157	0033	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLES COATZACALCOS, AQUILES SERDAN, CARMEN SERDAN Y FRANCISCO I. MADRERA, COL. EL MIRADOR.	301570001	CASTILLO DE TEAYO	100.00	26/05/2023	23/08/2023	78.09	22/09/2023				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,990.40	1,561,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,598.00		
																																			PERSONA	300.00			

Esteban Ávila Hernández
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

GERARDO HERNANDEZ LUCIANO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2022 2025
 CASTILLO DE TEAYO, VER.
 TESORERIA MUNICIPAL
 Roció del Carmen Díaz Vázquez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Mauro César Urrutia Serrano
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2022 2025
 CASTILLO DE TEAYO, VER.
 CONTRALORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTILLO DE TEAYO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 157 CASTILLO DE TEAYO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 38,201,517.00

Hoja: 23/10/2023
 Fecha de Aprobación: 23/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros																								Metas		Observaciones																		
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Unidad de Medida	Aprobadas														
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios			Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros											
SE	02	b	2023	30	157	0034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ANAHUAC, COL. CENTRO.	30157000	1	CASTILLO DE TEAYO	100.00	08/06/2023	06/08/2023	99.87	21/09/2023	21/09/2023	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,361.45	499,361.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,361.45	499,361.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	303.00			
SE	02	b	2023	30	157	0035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABELARDO RODRIGUEZ, COL. LA QUEBRADORA. (PRIMERA ETAPA).	30157000	1	CASTILLO DE TEAYO	100.00	08/06/2023	06/08/2023	99.90	20/09/2023	20/09/2023	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,908.73	1,148,908.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,908.73	1,148,908.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	de 5		
UM	01	c	2023	30	157	0036	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS) ZONA URBANA EJIDAL.	30157000	1	CASTILLO DE TEAYO	100.00	27/07/2023	09/09/2023	0.00			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	180.00				
SE	02	b	2023	30	157	0037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE DEPORTIVA, SEGUNDA ETAPA.	30157002	5	TEAYO	100.00	08/05/2023	06/08/2023	79.73	03/08/2023		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,098.31	1,196,098.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,098.31	1,196,098.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00			
SE	02	b	2023	30	157	0038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN Y CALLE 18 DE MARZO.	30157001	7	EL OJITAL	50.00	27/07/2023		0.00			1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,045.00				
UM	01	c	2023	30	157	0039	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y GRADAS).	30157009	4	ZONA URBANA EJIDO EL MANTE	100.00	31/05/2023	29/07/2023	44.38	03/08/2023		470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,624.98	208,624.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,624.98	208,624.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	190.00			
SE	02	b	2023	30	157	0040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE LA PRIMARIA.	30157002	7	FRANCISCO LUJÁN ADAME (DOS PASOS)	100.00	31/05/2023	29/07/2023	0.00			850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	603.20			
SE	02	f	2023	30	157	0041	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES BENITO JUAREZ, LAS FLORES, FRANCISCO I. MADERO.	30157009	6	NUEVA REFORMA	50.00	21/08/2023		0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	70.00				
SE	02	b	2023	30	157	0042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO CALLES MOCTEZUMA Y VENEZUELA.	30157001	8	PALMA NUEVA	100.00	20/07/2023	17/09/2023	0.00			700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	522.00			
SE	02	b	2023	30	157	0043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE LOS POZOS, SEGUNDA ETAPA.	30157002	6	EL XÜCHTL	50.00	18/08/2023		0.00			1,121,101.00	1,121,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	75.00		
SE	02	b	2023	30	157	0044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLES 18 DE SEPTIEMBRE, 5 DE MAYO, EL PEDREGAL, DEL PARQUE Y CALLE DEL POZO.	30157005	5	MORALILLO	70.00	21/09/2023		75.10	22/09/2023		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,651.00	450,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,651.00	450,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	85.00	

Esteban Ávila Hernández
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

GERARDO HERNANDEZ LUCIANO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2022 2025
 CASTILLO DE TEAYO, VER.
 Rocío Díaz
 Rocío del Carmen Díaz Vázquez
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Mauro César Urrutia Serrano
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2022 2025
 CASTILLO DE TEAYO, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTILLO DE TEAYO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 157 CASTILLO DE TEAYO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 38,201,517.00

Hoja: 23/10/2023
 Fecha de Aprobación: 23/10/2023

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Mata		Observaciones			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																										
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES NIÑOS HEROES, CINCO DE MAYO, REVOLUCION MEXICANA, DEL CEMENTERIO, PRIVADA REVOLUCIÓN.	301570015	EL NARANJAL	100.00	31/05/2023	29/07/2023	50.10	26/07/2023		850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,895.10	425,895.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,895.10	425,895.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	448.60			
2023 30 157 0045																																			
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES LAS ANIMAS, FRANCISCO MONTES DE OCA, OLIMPICA, JOSE VASCONCELOS, VICENTE GUERRERO, IGNACIO ZARAGOZA Y NIÑOS HEROES.	301570011	LA LIMA NUEVA	100.00	31/05/2023	28/08/2023	54.71	26/07/2023		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,611.19	656,611.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,611.19	656,611.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	210.00			
2023 30 157 0046																																			
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES JUAN GALLARDO, Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, ZONA URBANA CASTILLO.	301570001	CASTILLO DE TEAYO	100.00	15/05/2023	13/08/2023	86.43	03/08/2023		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,017.45	605,017.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,017.45	605,017.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	434.00			
2023 30 157 0047																																			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, PRIMERA ETAPA.	301570019	PALMA REAL	100.00	31/05/2023	29/07/2023	99.71	20/09/2023	20/09/2023	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,982.94	697,982.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,982.94	697,982.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	500.00			
2023 30 157 0048																																			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										38,201,517.00	38,201,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881,028.09	10,881,028.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881,028.09	10,881,028.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

TRI/2023/CASTILLO DE TEAYO
 11

Esteban Ávila Hernández
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

GERARDO HERNANDEZ LUCIANO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CASTILLO DE TEAYO, VER.
 TESORERIA MUNICIPAL
 Rocío del Carmen Díaz Vázquez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Mauro César Urrutia Serrano
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CASTILLO DE TEAYO, VER.
 CONTRALORIA INTERNA