



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTILLO DE TEAYO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/ 2018 al 31/03/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 157 CASTILLO DE TEAYO
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHT
 Presupuesto Autorizado: 4,636,754.00

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 24/04/2018

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)			Metas		Observaciones											
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal		Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																													
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOS IDILOS, COL. LA QUEBRADORA.	301570001	CASTILLO DE TEAYO	0.00			0.00			752,618.02	752,618.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	545.97				
2018 30 157 0201																																	PERSONA	255.00				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ESCALINATA CALLE 5 DE OCTUBRE COL. EL CAFETAL.	301570001	CASTILLO DE TEAYO	0.00			0.00			350,762.33	350,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	204.00				
2018 30 157 0202																																	PERSONA	125.00				
SE 02 j	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE IGNACIO RIOS.	301570007	LA DEFENSA	0.00			0.00			1,318,258.28	1,318,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	4.00				
2018 30 157 0203																																	PERSONA	650.00				
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL	301570001	CASTILLO DE TEAYO	0.00			0.00			560,338.10	560,338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00				
2018 30 157 0205																																	PERSONA	1,500.00				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL.	301570003	LAS AMÉRICAS GRANDES	0.00			0.00			640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	540.00				
2018 30 157 0206																																	PERSONA	200.00				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO LA GUADALUPE - PUEBLO VIEJO. (PRIMERA ETAPA).	301570003	PUEBLO VIEJO (EL NARANJAL)	0.00			0.00			698,433.52	698,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	580.00				
2018 30 157 0207																																	PERSONA	450.00				
UB 01 a	REVESTIMIENTO DE CAMINO, NUEVO NARANJAL - NUEVO JALISCO	301570040	EL NUEVO NARANJAL (LAS CARMELITAS)	0.00			0.00			316,343.75	316,343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.70				
2018 30 157 0204																																	PERSONA	450.00				
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										4,636,754.00	4,636,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Zoila Caridad García Cristóbal
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



MARIA DEL ROSARIO LLOJA HERNANDEZ.
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



RICARDO FLORES HERNANDEZ.
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

